

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 203/2013 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».**

Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 και ώρα 20.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 15365/24-7-2013 του προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.Καρακελίδης Δαμιανός (Αντιπρόεδρος) | 12.Καλαϊτζόγλου Νικόλαος              |
| 2. Ιγνατιάδου Αικατερίνη              | 13.Βασιλείου Φώτιος                   |
| 3. Παπαδοπούλου Μαρία                 | 14.Αλατζάς Σάββας                     |
| 4.Σεμερτσίδης Θεοφάνης                | 15.Καρρά Γεωργία                      |
| 5.Καραγιάννης Μιχαήλ                  | 16.Κρητίδου Ευφροσύνη                 |
| 6. Παπαδόπουλος Θωμάς                 | 17.Καρύπης Μάρκος Πρόεδρος Τ.Κ. Καλής |
| 7.Καλώση Αικατερίνη                   |                                       |
| 8.Μηνάς Στυλιανός                     |                                       |
| 9.Πολυχρονιάδης Δημήτριος             |                                       |
| 10.Κερμανίδης Κων/νος                 |                                       |
| 11.Θεοδωρίδης Ιωάννης                 |                                       |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Ανδρεάδης Ευστάθιος (Πρόεδρος) | 1.Αδαμίδου Παρθένα Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας |
| 2.Ξανθόπουλος Χρήστος             | 2.Σιδηρόπουλος Βασίλειος " Τ.Κ. Ριζού    |
| 3.Πεντερίδης Αλέξιος              | 3.Μπαξεβάνης Μιχαήλ " Μαυροβουνίου       |
| 4.Τζαμτζής Ιορδάνης               | 4.Αβραμίδης Χρήστος " Μανδάλου           |
| 5.Αλεξανδρίδου Ραχήλ              | 5.Χουτουρίδης Ευστάθιος Λιποχωρίου       |
| 6.Σουρουτζίδης Στυλιανός          | 6.Περπερίδης Παύλος " Κρανέας            |
| 7. Κελεσίδης Χρήστος              | 7.Χρυσουλίδης Θεόδωρος " Νέας Ζωής       |
| 8.Καρασαββίδης Λάζαρος            | 8.Δούμος Χρήστος " Πρ. Ηλία              |
| 9.Κωστόπουλος Κων/νος             | 9.Τσέμπτης Νικηφόρος " Πετραίας          |
| 10.Αλεξανδρίδης Παύλος            | 10.Κολοβού Ελπίδα " Σεβαστειανών         |
| 11.Μίμης Δημήτριος                | 11.Λιάκος Δανιήλ " Ανύδρου               |
|                                   | 12.Γεραντίδης Χαράλαμπος " Αρσενίου      |
|                                   | 13.Μόκρης Βασίλειος " Άσπρου             |
|                                   | 14.Πασχαλίδης Σταύρος " Δάφνης           |
|                                   | 15.Χατζηστρατής Γεώργιος Καλλιπόλης      |
|                                   | 16.Μηνάς Στέργιος " Καλυβίων             |

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Κολοβού Νικολίτσα, τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο πρόεδρος λόγω κωλύματος και τον αντικατέστησε ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ορίζεται στην παρ.2 άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 ο οποίος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε ότι: με την αριθ. 15219/23-7-2013 ο Μπαντής Μιχαήλ ανάδοχος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ζητά την παράταση περαίωσης του εν λόγω έργου λόγω έλλειψης παραγωγής ασφάλτου από το εργοστάσιο πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του έργου που του έχει ανατεθεί να ολοκληρώσει τις εργασίες.

Ο ανάδοχος ζητά ολιγοήμερη παράταση έως τις 14-8-2013 προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες του.

Στη συνέχεια κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον πρόεδρο, **ομόφωνα ,**

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την παράταση περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» έως τις 14-8-2013.

**Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 203/2013**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακολουθούν Υπογραφές**

**Ακριβές απόσπασμα.**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ**